



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

งานก่อสร้าง (งบผูกพัน) จำนวน 1 รายการ



รายการ	กระบวนการ	Time Line การก่อสร้าง												รวม	หมายเหตุ
		งบประมาณปี 2566				ผูกพันงบประมาณปี 2567			ผูกพันงบประมาณปี 2568						
		งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	งวด 5	งวด 6	งวด 7	งวด 7	งวด 8	งวด 9	งวด 10			
อาคารผู้ป่วยนอก 3 ชั้น เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น รพ.เกาะจันทร์	งบประมาณ 2566-2567	3,327,349.86	3,962,182.51	2,743,049.43	4,023,139.16	4,998,445.63	4,023,139.16	550,785.25	1,887,480.91	15,482,990.12	8,899,671.48	10,484,544.49	60,382,778.00	เลขที่สัญญา 5/2566 ลว.7 ก.ย.66 สิ้นสุด 30 ธ.ค.67	
	วันที่ตามงวดงาน	6 ธ.ค.66	20 ม.ค.67	5 มี.ค.67	19 เม.ย.67	3 มิ.ย.67	18 ก.ค. 67	1 ก.ย. 67	1 ก.ย. 67	11 ต.ค.67	20 พ.ย. 67	30 ธ.ค.67			
	การดำเนินการก่อสร้าง														
งปม.2566 = 13,702,600	ตรวจรับการก่อสร้าง	21 ก.พ.67	21 ก.พ.67	22 ก.พ.67	26 เม.ย.67	23 พ.ค.67	18 ก.ค67	20 ส.ค.67	20 ส.ค.67	24 ต.ค.67	นัด 25 ธ.ค.67	-			
งปม.2567 = 9,925,500	การเบิกจ่าย	3,327,349.86	3,962,182.51	2,743,049.43	4,023,139.16	4,998,445.63	4,023,139.16	550,785.25	1,887,480.91	15,482,990		40,998,562.03			
งปม.2568 = 37,328,600	วัน/เดือน/ปี			8 พ.ค67	20 พ.ค.67	6 มิ.ย.67	19 ก.ค.67	22 ต.ค.67	22 ต.ค.67	5 พ.ย.67					
													19,384,215.97		
*บันทึกแก้ไขสัญญา ลว. 15 ก.พ.67															
1. แก้ไขฐานราก เสาเข็มเจาะ 0.50 เมตร ความยาว 18 เมตร แก้ไขเป็น เสาเข็มระบบแห้ง ขนาด 0.50 เมตร ความยาว 12 เมตร															
2. ปรับแบบขยายทางลาดรับ-ส่งผู้ป่วย จาก 6 เมตร เป็น 7 เมตร															
โดยหักเงินคืน จำนวน 573,876 บาท ในงวดที่ 1															
3. แก้ไขวงเงินสัญญาจาก 60,956,654 เป็น 60,382,787 บาท /แก้ไขเงินงวดที่ 1 จาก 3,901,225.86 เป็น 3,327,358.86 บาท															
4. แก้ไขค่าปรับ จาก 60,383 บาท เป็น 60,957 บาท															
5. เสนอแก้ไขสัญญา ผู้รับจ้างแจ้งโอนสิทธิรับเงิน งวดที่ 3-10 (แก้ไขเรียบร้อยแล้ว 5 เม.ย.67)															
6. ระหว่างเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ขาย และเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 (23 เม.ย.67)															
7. คาดว่าจะส่งงานงวดที่ 9 กลางเดือน 25 ธันวาคม 2567															





สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งานก่อสร้าง 3 รายการ

รายการ	กระบวนการ	Time Line การก่อสร้าง						สัญญาจ้างก่อสร้าง
		งบประมาณปี 2567					รวม	
		งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	งวด 5		
1. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็น อาคาร คสล. 2 ชั้น พท. 80 ตรม.	งบประมาณ 2567	170,290.00	206,781.00	231,108.00	304,090.00	304,090.00	1,216,359.00	เลขที่สัญญา 44/2567 ลว. 5 ก.ค. 67 สิ้นสุด 3 ม.ค. 68
	วันที่ตามงวดงาน	3 ก.ย.67	3 ต.ค.67	2 พ.ย.67	2 ธ.ค.67	1 ม.ค..67		
	การดำเนินการก่อสร้าง							
รพ.บ่อทอง	ตรวจรับการก่อสร้าง							
		16 ต.ค.67	21 พ.ย.67	นัด 20 ธ.ค.67			-	
บจก. สิริเอ็นจิเนียริง แอนด์ เซอร์วิส	การเบิกจ่าย	170,290.00	206,781.00				377,071.00	
งปม.2567 = 1,216,539 บาท	วัน/เดือน/ปี	12 พ.ย.67	9 ธ.ค.67					
							839,288.00	

รายการ	กระบวนการ	งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	งวด 5	รวม	สัญญาจ้างก่อสร้าง
2. บ้านพักข้าราชการชำนาญงาน/ ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็น อาคาร คสล. 2 ชั้น พท. 80 ตรม.	งบประมาณ 2567	168,000.00	204,000.00	228,000.00	300,000.00	300,000.00	1,200,000.00	เลขที่สัญญา 39/2567 ลว. 18 มิ.ย. 67 สิ้นสุด 15 ธ.ค. 67
	วันที่ตามงวดงาน	17 ส.ค.67	16 ก.ย.67	16 ต.ค.67	15 พ.ย.67	12 ธ.ค. 67		
	การดำเนินการก่อสร้าง							
รพ.หนองใหญ่	ตรวจรับการก่อสร้าง							
		11 ต.ค.67	28 พ.ย.67	28 พ.ย.67	นัด 20 ธ.ค.67	นัด 20 ธ.ค.67	-	
บจก.ชัยธรรม 2012 เอ็นจิเนียริง	การเบิกจ่าย	168,000.00	204,000.00	228,000.00			600,000.00	
	วัน/เดือน/ปี	18 พ.ย.67	ระหว่างเบิกเงิน	ระหว่างเบิกเงิน				
							600,000.00	

รายการ	กระบวนการ	Time Line การก่อสร้าง										หมายเหตุ
		งบประมาณปี 2567								เงินบำรุงสมบัติ	รวม	
		งวด 1	งวด 2	งวด 3	งวด 4	งวด 5	งวด 6	งวด 7	งวด 8	งวด 8		
อาคารไต่เทียมและกายภาพบำบัด	งบประมาณ 2567	1,553,900.00	1,667,600.00	1,553,900.00	1,364,400.00	1,478,100.00	2,501,400.00	3,373,100.00	3,606,000.00	1,851,600.00	18,950,000.00	เลขที่สัญญา 4/2568 ลว.21 พ.ย.67 สิ้นสุด 6 พ.ย.68
3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 935 ตรม.	วันที่ตามงวดงาน	19 ก.พ. 68	5 เม.ย.68	15 พ.ค.68	19 มิ.ย.68	24 ก.ค.68	28 ส.ค.68	2 ก.ค.68	6 พ.ย.68	6 พ.ย.68		
(งานส่วนที่เหลือ)	การดำเนินการก่อสร้าง											
รพ.สต.ทาบ กม.10	ตรวจรับการก่อสร้าง										-	
ผู้รับจ้าง บจก.พัทยา เอส.ซี.เอส	การเบิกจ่าย										-	
	วัน/เดือน/ปี											
											18,950,000.00	



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



งานก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ

ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	จำนวน	ราคา/หลัง	งปม. 67	งปม. 68	ราคากลาง (จังหวัดชลบุรี)	วงเงินที่ได้	ผู้รับจ้าง
1	อาคารพักเจ้าหน้าที่ 96 ห้อง เป็นอาคาร คสล. 7 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 3,908 ตารางเมตร รพ.แหลมฉบัง งบผูกพันข้ามปี	10725 +ข.464/ต.ค./59 กองแบบแผน	1 หลัง	78,048,200.00	11,707,300.00	66,340,900.00	78,043,000.00	70,707,000.00	บริษัท ส.สุพาณิชย์ก่อสร้าง จำกัด
									ประกาศผู้ชนะ 15 พ.ย.67
									ครบอุทธรณ์ 26 พ.ย.67
									นัดลงนามสัญญาวันที่ 23 ธ.ค. 67



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการครุภัณฑ์ 2 รายการ (งบกลาง)

ลำดับ	หน่วยงาน	ลำดับ	รายการ	จำนวน	ราคา	รวมทั้งสิ้น	ผู้ขาย	จำนวนเงิน	สัญญา	ลงวันที่	ครบกำหนด ส่งมอบ	จำนวน วันส่งมอบ	ว.ด.ป.ที่ตรวจรับ	เบิกจ่ายเงิน
1	โรงพยาบาลเกาะจันทร์		เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	1	150,000.00	150,000.00	บจก.เวลล์เนส เมดิคอลแคร์	150,000.00	1457/2567	24 ก.ย.67	23 พ.ย.67	60 วัน	2 ต.ต. 67	7 พ.ย.67
2	โรงพยาบาลบ่อทอง		เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดกลาง	2	150,000.00	300,000.00	บริษัท ซิลเวอร์ เมดิคอล จำกัด	300,000.00	1826/2567	25 ก.ย.67	24 ธ.ค.67	90 วัน		
						450,000.00								



งบค่าเสื่อม งบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายการครุภัณฑ์)



รหัส หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	วงเงินงบประมาณ	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้	ขออนุมัติ	ทำสัญญา	ตรวจรับ	เบิกจ่ายเงินแล้ว				
					ดำเนินการ	จัดซื้อ/จ้างแล้ว	เรียบร้อยแล้ว	เรียบร้อยแล้ว					
					จำนวน	รายการ	รายการ	รายการ	รายการ	งบตามแผน	งบที่ใช้ไป	เงินเหลือจ่าย	%เงินเหลือจ่าย
10825	รพ.สต.หีบ	5,696,094.95	7,685,181.29	35	1	1	5	1	27	1,895,914.83	1,800,814.83	95,100.00	5.02
28006	รพ.เกาะจันทร์	2,690,426.73	4,043,597.46	36				1	35	3,393,597.46	3,290,862.75	102,734.71	3.03
10817	รพ.บ้านบึง	8,836,134.92	13,903,628.18	62			6		56	7,492,200.00	7,476,796.00	15,404.00	0.21
10823	รพ.แหลมฉบัง	11,919,942.67	16,011,943.47	42		10	13	1	18	1,041,977.17	1,035,067.17	6,910.00	0.66
10818	รพ.หนองใหญ่	1,479,352.33	1,789,092.12	23					23	1,789,092.12	1,712,092.12	77,000.00	4.3
10820	รพ.วัดญาณสังวราราม	1,558,199.25	2,881,171.79	16			1		15	2,091,171.79	2,079,121.79	12,050.00	0.58
10821	รพ.พานทอง	4,720,931.95	6,492,365.08	46	1	7	1	1	36	950,200.00	950,200.00	0	0
10826	รพ.บ่อทอง	3,713,920.38	7,177,066.70	99		2		5	92	2,799,244.26	2,764,814.26	34,430.00	1.23
10824	รพ.เกาะสีชัง	290,000.93	910,080.80	4			1		3	760,080.80	760,080.80	0	0
รวม		40,905,004.11	60,894,126.89	363	2	20	27	9	305	22,213,478.43	21,869,849.72	343,628.71	15.03



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการครุภัณฑ์ 25 รายการ



ลำดับ	หน่วยงาน	จำนวน (รายการ)	พรบ.ปี 67	ขั้นตอนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง						
				ประกาศเชิญชวน			ประกาศผู้ชนะ การเสนอราคา	ลงนาม สัญญาแล้ว	บริหารสัญญา	
				ประกาศเชิญชวน (5,10 วันทำการ)	เสนอราคา	พิจารณาผล			ตรวจรับแล้ว	เบิกจ่ายเงิน
1	รพ.บ้านบึง	6	22,800,000.00			1	3	2		
2	รพ.พานทอง	2	7,180,000.00	1		1				
3	รพ.บ่อทอง	3	3,300,000.00			1		1		1
4	รพ.แหลมฉบัง	2	6,700,000.00			2				
5	รพ.เกาะจันทร์	4	1,200,000.00				3			1
6	รพ.เกาะสีชัง	1	160,000.00						1	
7	รพ.สัตหีบ กม.10	1	5,000,000.00	1						
8	รพ.หนองใหญ่	5	910,000.00		1			4		
9	รพ.วัดญาณสังวราราม	1	250,000.00							1
	รวม	25	47,500,000.00	2	1	5	6	7	1	3



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
CHONBURI PROVINCIAL PUBLIC HEALTH OFFICE



งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายการก่อสร้าง 1 รายการ



ลำดับ	รายการ	แบบเลขที่	จำนวน	ราคา/หลัง	งปม. 68	การดำเนินการ
1	ช่องลิฟต์ผู้ป่วย 2 ชั้น (พร้อมลิฟท์) อาคารผู้ป่วยใน	-	1	3,040,700.00	3,040,700.00	- ระหว่างจัดทำราคากลาง
	โรงพยาบาลเกาะจันทร์					- คาดว่าจะประกาศเชิญชวน ภายในเดือน ธ.ค. 67